

پیشرفت فیزیکی پروژه های در دست اقدام خطوط انتقال و فوق توزیع تا پایان خرداد ۱۳۸۹

ردیف	نام خط	طول مدار خط (کیلومتر مدار)	طول خط (کیلومتر)	تعداد		سال پیش بینی خاتمه	پیشرفت فیزیکی (%)
				مدار	باندل		
۱	احداث خط ۶۳ کیلوولت محلات ۴۰۰ - خین	۹۰	۴۵	۲	۱	۸۸	۹۷
۲	احداث خط ۶۳ کیلوولت پست اسد آباد ۲	۷۰	۳۵	۲	۱	۸۹	۹۱
۳	احداث خط ۶۳ کیلوولت پست خرم آباد ۶	۵۰	۲۵	۲	۱	۸۹	۸۷
۴	احداث خط ۶۳ کیلوولت شهرک صنعتی مامونیه	۳۶	۱۸	۲	۱	۸۹	۸۷
۵	احداث خط ۲۳۰ کیلوولت دو مداره پست ۲۳۰ ملایر	۷۰	۳۵	۲	۱	۸۹	۹۲
۶	ورود و خروج خط تک مداره فامنین - رزن در نیروگاه همدان	۲۴	۱۲	۲	۱	۸۹	۷۶
۷	احداث خط ۶۳ کیلوولت تغذیه کننده پست مدولار جاور سیان	۵۰	۲۵	۲	۱	۸۹	۸۷
۸	خط ۶۳ کیلوولت پست دلیمان ۲	۲	۱	۲	۱	۸۹	۶۶
۹	بهبود سازی خط ۶۳ کیلوولت ساوه ۱	۱۲	۴	۳	۱	۸۹	۸۵
۱۰	خط ۲۳۰ کیلوولت سازند - فولاد نوین لرستان (شرتال)	۱۴۰	۷۰	۲	۱	۸۸	۶۰
۱۱	خط ۶۳ کیلوولت پست ۲۳۰ - بروجرد - شهرک صنعتی بروجرد	۱۶	۸	۲	۱	۸۹	۸۱
۱۲	خط ۶۳ کیلوولت محلات ۴۰۰ - دو دهک	۵۰	۲۵	۲	۱	۸۸	۷۶
۱۳	احداث خط ۶۳ کیلوولت پیشگامان صنعت کاغذ	۲۰	۱۰	۲	۱	۸۹	۷۹
۱۴	خط ۶۳ کیلوولت ۴ مداره تا خط موجود جوکار - توسرکان ۱ از پست ۲۳۰ ملایر	۴۰	۱۰	۴	۱	۸۹	۵۷
۱۵	احداث خط ۶۳ کیلوولت از پست ۲۳۰ اراک ۲ به اراک ۷	۱۰	۵	۲	۱	۸۹	۳۳
۱۶	احداث خط ۶۳ کیلوولت دو مداره شهر صنعتی ساوه ۴ و ۵ و ۶ و ۷ از پست ساوه ۴۰۰	۲۰	۱۰	۲	۱	۸۹	۳۰
۱۷	خطوط ۶۳ کیلوولت ۴ مداره و ۲ مداره تا پست شوشاب و توسرکان ۲ از پست ۲۳۰ ملایر	۱۶۰	۴۰	۴	۱	۸۹	۲۶
۱۸	خط ۶۳ کیلوولت ۴ مداره تا خط موجود همدان ۳ - ملایر ۲ از پست ۲۳۰ ملایر	۸	۲	۴	۱	۸۹	۲۳
۱۹	خط ۶۳ کیلوولت دو مداره پلدختر - سرکان	۱۴	۷	۲	۱	۸۹	۸
۲۰	ورود و خروج خط ۶۳ کیلوولت نورآباد ۱ - نهاوند ۲ در پست ۲۳۰ نورآباد	۴۰	۲۰	۲	۱	۸۹	۱۳
۲۱	احداث خط ۴ مداره ۶۳ کیلوولت از پست ۲۳۰ پلدختر - پلدختر ۲ خط ۶۳ کیلوولت دو مداره از پست پلدختر ۲ - چم مهر	۸۰	۲۰	۴	۱	۸۸	۱۳
۲۲	ورود و خروج خط ۶۳ کیلوولت تک مداره الشتر - نورآباد در پست ۲۳۰ نورآباد	۱	۱	۱	۱	۸۸	۱۰
۲۳	خط ۶۳ کیلوولت زاغه (ارتباط پست خرم آباد ۵)	۴۰	۲۰	۲	۱	۸۹	۵
۲۴	ورود و خروج خطوط تک مداره تلمبه خانه تنگ فنی در پست ۲۳۰ پلدختر	۶	۳	۲	۱	۸۸	۳
۲۵	احداث خط ۶۳ کیلوولت پست دورود ۳ از پست ۲۳۰ لایون	۵۰	۲۵	۲	۱	۸۸	۰
۲۶	اصلاح ارتباطات خط ۶۳ کیلوولت افرینه	۶	۳	۲	۱	۸۸	۰