

پیشرفت فیزیکی پروژه های در دست اقدام خطوط انتقال و فوق توزیع تا پایان تیر ۱۳۸۹

ردیف	نام خط	طول مدار خط (کیلومتر مدار)	طول خط (کیلومتر)	تعداد		سال پیش بینی خاتمه	پیشرفت فیزیکی (%)
				مدار	باندل		
۱	احداث خط ۶۳ کیلوولت محلات ۴۰۰- خمین	۹۰	۴۵	۲	۱	۸۸	۹۷
۲	خط ۴ مداره شهرک صنعتی محلات	۶۰	۱۵	۴	۱	۹۰	۹۴
۳	احداث خط ۲۳۰ کیلوولت دو مداره پست ۲۳۰ ملایر	۷۰	۳۵	۲	۱	۸۹	۹۲
۴	احداث خط ۶۳ کیلوولت پیشگامان صنعت کاغذ	۲۰	۱۰	۲	۱	۸۹	۹۳
۵	احداث خط ۶۳ کیلوولت پست اسد آباد ۲	۷۰	۳۵	۲	۱	۸۹	۹۱
۶	خط ۶۳ کیلوولت محلات ۴۰۰ - دو دهک	۵۰	۲۵	۲	۱	۸۸	۸۸
۷	احداث خط ۶۳ کیلوولت تغذیه کننده پست مدولار جاور سیان	۵۰	۲۵	۲	۱	۸۹	۸۷
۸	احداث خط ۶۳ کیلوولت پست خرم آباد ۶	۵۰	۲۵	۲	۱	۸۹	۸۷
۹	احداث خط ۶۳ کیلوولت شهرک صنعتی مامونیه	۳۶	۱۸	۲	۱	۸۹	۸۷
۱۰	خط ارتباطی ۶۳ پست صالح آباد به پست آجین	۹۰	۴۵	۲	۱	۸۸	۸۵
۱۱	پهنه سازی خط ۶۳ کیلوولت ساوه ۱	۱۲	۴	۳	۱	۸۹	۸۵
۱۲	خط ۶۳ کیلوولت پست ۲۳۰ بروجرد- شهرک صنعتی بروجرد	۱۶	۸	۲	۱	۸۹	۸۱
۱۳	ورود و خروج خط تک مداره فامنین- رزن در نیروگاه همدان	۲۴	۱۲	۲	۱	۸۹	۷۶
۱۴	خط ۶۳ کیلوولت پست دلچجان ۲	۲	۱	۲	۱	۸۹	۶۶
۱۵	خط ۶۳ کیلوولت ۴ مداره تا خط موجود جوکار - تویسرکان ۱ از پست ۲۳۰ ملایر	۴۰	۱۰	۴	۱	۸۹	۶۵
۱۶	خط ۲۳۰ کیلوولت شازند- فولاد نوین لرستان (شرتال)	۱۴۰	۷۰	۲	۱	۸۸	۶۰
۱۷	احداث خط ۶۳ کیلوولت از پست ۲۳۰ اراک به اراک ۷	۱۰	۵	۲	۱	۸۹	۳۳
۱۸	احداث خط ۶۳ کیلوولت دو مداره شهر صنعتی ساوه ۴ و ۵ و ۶ از پست ساوه ۴۰۰	۲۰	۱۰	۲	۱	۸۹	۳۰
۱۹	خطوط ۶۳ کیلوولت ۴ مداره و ۲ مداره تا پست شوشاب و تویسرکان ۲ از پست ۲۳۰ ملایر	۱۶۰	۴۰	۴	۱	۸۹	۲۶
۲۰	خط ۶۳ کیلوولت ۴ مداره تا خط موجود همدان ۳ - ملایر ۲ از پست ۲۳۰ ملایر	۸	۲	۴	۱	۸۹	۲۳
۲۱	احداث خط ۴ مداره ۶۳ کیلوولت از پست ۲۳۰ پلدختر - پلدختر ۲ و خط ۶۳ کیلوولت دو مداره از پست پلدختر ۲ - چم مهر	۸۰	۲۰	۴	۱	۸۸	۱۹
۲۲	ورود و خروج خط ۶۳ کیلوولت نورآباد ۱- نهاوند ۲ در پست ۲۳۰ نور آباد	۴۰	۲۰	۲	۱	۸۹	۱۳
۲۳	ورود و خروج خط ۶۳ کیلوولت تک مداره الشتر - نور آباد در پست ۲۳۰ نور آباد	۱	۱	۱	۱	۸۸	۱۰
۲۴	خط ۶۳ کیلوولت دو مداره پلدختر - سرکان	۱۴	۷	۲	۱	۸۹	۸
۲۵	خط ۶۳ کیلوولت زاغه (ارتباط پست خرم آباد ۵)	۴۰	۲۰	۲	۱	۸۹	۵
۲۶	ورود و خروج خطوط تک مداره تلمبه خانه تنگ فی در پست ۲۳۰ پلدختر	۶	۳	۲	۱	۸۸	۳
۲۷	احداث خط ۶۳ کیلوولت پست دورود ۳ از پست ۲۳۰ لایون	۵۰	۲۵	۲	۱	۸۸	۰
۲۸	اصلاح ارتباطات خط ۶۳ کیلوولت افرینته	۶	۳	۲	۱	۸۸	۰